

週間工程表

	10/6 月曜日	10/7 火曜日	10/8 水曜日	10/9 木曜日	10/10 金曜日	10/11 土曜日	10/12 日曜日
土工事	ブルドーザー敷均し、ローラー転圧					休 工	
土砂運搬	ダンプトラック15台(矢幡ストックヤード～)						
土砂改良	生石灰改良						
擁壁工	月曜日C0打設、養生、木曜日脱型						